

Obras Iniciadas e Inacabadas por Campus e Recursos Orçamentários Necessários (estimados)

| Unidade | Descrição | Valor Investido/Liquidado | Área a ser construída (m²) | Percentual de conclusão aproximado | Observação | Valor estimado para a conclusão |
|-----------------|--|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|
| Bagé | Casa do Estudante | R\$ 2.945.895,47 | 2.168,00 | 78% | Contrato foi expirado em 20/05/2017 | R\$ 2.450.000,00 |
| | Cidade Reitoria* | R\$ 1.141.828,35 | 770,8 | 43% | Contrato rescindido em 2021 | R\$ 2.000.000,00 |
| | Incubadora Tecnológica | R\$ 178.732,24 | 90,81 | 49,93% | Contrato rescindido | R\$ 210.000,00 |
| Caçapava do Sul | Prédio Acadêmico | R\$ 248.125,80 | 2.430,50 | 5% | Contrato rescindido em 30/01/2015 | R\$ 5.800.000,00 |
| | Incubadora Tecnológica | R\$ 227.725,50 | 90,81 | 63,79% | Contrato rescindido | R\$ 190.000,00 |
| Dom Pedrito | Prédio Acadêmico de Enologia | R\$ 2.049.455,99 | 2.100,00 | 30% | Execução dividida em 02 fases, fase 1 (pré-moldado) concluída, fase 2 sem recursos e sem projetos concluídos devido a especificidade | R\$ 6.000.000,00 |
| Itaqui | Prédio Acadêmico IV | R\$ 54.512,91 | 2.430,50 | 1% | Contrato rescindido em 25/09/2014 | R\$ 5.800.000,00 |
| | Casa do Estudante | R\$ 39.393,95 | - | 1% | Contrato rescindido em 25/09/2014 | R\$ 5.800.000,00 |
| | Incubadora Tecnológica | - | 90,81 | 0% | Contrato rescindido sem ter iniciado | R\$ 400.000,00 |
| São Gabriel | Prédio Acadêmico III - 2ª fase | R\$ 1.563.510,04 | 2.430,50 | 30 % | Executado somente a 1ª fase | R\$ 4.000.000,00 |
| | Casa do Estudante | R\$ 2.028.609,41 | 2.168,00 | 70% | Contrato rescindido em 2016 | R\$ 3.500.000,00 |
| Uruguaiana | Pavilhões de Aquicultura | R\$ 2.148.547,23 | - | 20% | Contrato rescindido em 30/05/2017 | R\$ 6.500.000,00 |
| | Casa do Estudante | R\$ 109.706,07 | 2.168,00 | 4% | Contrato foi rescindido em 25/09/2014 | R\$ 4.800.000,00 |
| Reitoria | Centro de Interpretação do Pampa (CIP) | R\$ 8.915.759,43 | - | 50% | Extrapola limite de aditivo previsto em lei. Contrato expirado em 06/11/2014. | R\$ 15.000.000,00 |
| TOTAL | - | R\$ 21.651.802,40 | - | - | - | R\$ 62.450.000,00 |