

Contratos Vigentes de Obras nos Campi

Campus	Obra	Contrato n.º	Valor Licitado (R\$)	Valor atualizado com aditivos (R\$)	% executado	% previsto (cronograma)	Situação	Observações
Alegrete	Entrada de Energia da Casa do Estudante do Campus Alegrete	16/2025	94.080,00	94.080,00	35	Eventograma (aguardando rede externa RGE)		Vigência do contrato 22/07/2026
Alegrete	Reforma do Restaurante Universitário no Campus Alegrete	20/2025	594.998,00	636.223,16	15,06	60,47	Obra atrasada	Vigência do contrato 08/08/2026
Jaguarão	Reformas de PPCI	23/2023	1.134.132,44	1.841.634,95	65,08	91,22	Obra atrasada	Vigência do contrato 27/03/2026
Santana do Livramento	Reforma do Ginásio no Campus Santana do Livramento	27/2025	406.582,70	406.582,70	8,54	26,74	Obra atrasada	Vigência do contrato 29/09/2026
Uruguaiana	Reforma da rede de média tensão do Campus Uruguaiana	22/2025	1.021.193,00	1.021.193,00	0	36,93	Em ajustes técnicos do projeto	Vigência do contrato 29/09/2026